Projekt PUT VODE

Rude, 26.5.2014

Predmet: 2. izviješće o tijeku projekta „PUT VODE“

KUD Oštrc, zajedno s partnerima – Planinarskim društvom Rude i Turističkom zajednicom Gramda Samobora, započeo je s provedbom projekta PUT VODE. Projekt financira Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Kroz projekt će biti obnovljeno devet izvora pitke vode u Samoborskom gorju. Izvori će se povezati poučnom stazom s lokalnim turističkim odredištima. Projektom se želi povećati sigurnost korištenja izvora, upotpuniti turistička ponuda mjesta te ojačati svijest građana o ulozi vode u svakodnevnom životu i potrebi čuvanja izvora od zagađenja.

U razdoblju od zadnjeg izvješća (30.3.2014) glavnina aktivnosti bila je usmjerena na uzorkovanje vode i analizu dobivenih rezultata.

Dana 3.4. uzeto je ukupno 9 uzoraka vode. Uzorci su predani na analizu Zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar u Zagrebu.Rezultati analize su bili iznimno loši: od 9 uzoraka samo su njih dva zadovoljavajuća.

Izvor	Rezultati analize vode	Razlog neispravnosti
1. Vugrinščak (Stari grad)	Ispravna	-
2. Sv. Nikola	Nije za piće	Povećani broj koliformnih bakterija
3. Donji Palačnik (Vjeverica)	Nije za piće	Povećani broj koliformnih bakterija, E.coli Enterokoka i broj kolonija na 37 i 22^{o}C
4. Jezerac	Ispravna	-
5. Mrzlak	Nije za piće	Povećani broj koliformnih bakterija, E.coli i broj kolonija na 22^{o}C
6. Zdenac	Nije za piće	Povećani broj koliformnih bakterija
7. Drežnik (Pišta)	Nije za piće	Povećani broj koliformnih bakterija, E.coli i broj kolonija na 22^{o}C
8. Tuf (Gora)	Nije za piće	Povećani broj koliformnih bakterija
9. Rudnik (Sveto Trojstvo)	Nije za piće	Povećani broj koliformnih bakterija, E.coli, Enterokoka, broja kolonija na 37 i

	22°C i Pseudomonas aeruginosa

Zbog navedenih rezultata zaključeno je da se tri izvora koji su imali najlošije rezultate isključe iz daljnjeg razmatranja te da se umjesto njih na analizu daju uzorci iz sljedećih zamjenskih izvora: Veliki Dol, Črnac (Cestari) i Donji kraj (Horvati). Navedeni izvori su uzeti u razmatranje zbog toga što se nalaze u blizini lokalnih i planinarskih putova i vrlo se često koriste.
Uzorci su predani na analizu 3.5. a dobiveni su sljedeći rezultati.

Izvor	Rezultati analize vode	Razlog neispravnosti
1. Veliki Dol	Nije za piće	Povećani broj koliformnih bakterija i broja kolonija na 37°C
2. Črnac (Cestari)	Nije za piće	Povećani broj koliformnih bakterija, E.coli, enterokoka i broj kolonija na 37 i 22°C
3. Donji kraj (Horvat)	Ispravna	-

S obzirom na loše rezultate ove dodatne analize, zaključeno je da se odustane od uređenja izvora Veliki Dol (obavijesti će se korisnici izvora o rezultatima analize) dok će se izvor Črnac pokušati urediti (u slučaju ponovljenih loših nalaza bit će postavljeno odgovarajuće upozorenje), zajedno s izvorom Donji kraj.

Također je dogovoreno da se zatraži od vlasnika izvora Gustules (Črnac) suglasnost za njegovo uključivanje u projekt.

Suglasnost se očekuje sredinom lipnja.

Temeljem izvedenih analiza, konačna lista izvora koji će uči u sljedeći krug projekta je slejdeća:

Izvor	Rezultati 1. analize vode
1. Vugrinščak (Stari grad)	Ispravna
2. Sv. Nikola	Nije za piće
3. Jezerac	Ispravna
4. Zdenac	Nije za piće
5. Drežnik (Pišta)	Nije za piće
6. Tuf (Gora)	Nije za piće
7. Črnac (Cestari)	Nije za piće
8. Donji kraj (Horvat)	Ispravna
9. Gustules	nije još napravljena

Za navedene izvore pokrenuta je izrada idejnog arhitektonskog uređenja s tehničkim detaljima izvedbe. Spomenuti dokument bit će gotov do kraja sredine lipnja, odnosno nakon dobivanja suglasnosti za uređenje izvora Gustules. Tijekom 4. i 5. mjeseca obavljeno je još nekoliko manjih zahvata na čišćenju lokacija pojedinih izvora, nabavci dijela materijala za njihovo uređenje te nabavci građevinskih kolica.

Voditelj Projektnog tima

mr. sc. Josip Lebegner, dipl.ing.

